

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA JULHO 2018

ASFALTO NA ÁREA URBANA E RURAL

- **Objeto do Projeto:** Asfalto na Área Urbana/Rural neste município de nova Timboteua- PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA-ME.
- **Local Da Execução Da Obra:** Área urbana e rural, Nova Timboteua – PA, CEP: 68730-000.
Origem Do Recurso: Dotação: 0801. Especificação: Asfalto na Área Urbana/Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-9/2017-017.
- **Número do Processo Licitatório:** 09/2017
- **Data de início da obra:** 08 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra:** 27 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 432.900,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 296.100,00
- **Percentual Total Aplicado:** 68,39%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JURACI MONTEIRO

- **Objeto do Projeto:** Reforma e ampliação da escola de ensino fundamental neste município de nova Timboteua- PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA-ME.
- **Local Da Execução Da Obra:** Escola Municipal de Ensino Fundamental Distrito da Boa Vista, Zona Rural, Nova Timboteua – PA, CEP: 68730-000.
- **Origem Do Recurso:** Dotação: 1012. Especificação: Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP- 912017-024.
- **Número do Processo Licitatório:** 0492017
- **Data de início da obra:** 22 de abril de 2018
- **Data de fim da obra:** 06 de julho de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 13.090,29
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 11.102,31
- **Percentual Total Aplicado:** 99,03%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 1.862,31



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
CNPJ: 05.149.125/0001-00

