

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA ABRIL 2019

### REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MURO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE

- **Objeto de Projeto:** Reforma do muro da rampa de acessibilidade da escola km 15 do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma do muro da escola do km 15 , e rampa de acessibilidade ,distrito do km 15 ,Zona rural, do município de Nova Timboteua-PA , CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** N °9/2019-015
- **Número do Processo Licitatório :**030/2019
- **Data de inicio da obra:** 07 de março 2019
- **Data de fim da obra :**16 de abril de 2019
- **Valor Total da Obra:**R\$86.330,23
- **Valor Total Aplicado:** R\$00,00
- **Percentual Aplicado:** 00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:**R\$00,00

**A OBRA FOI CONCLUÍDA EM ABRIL AINDA NÃO HOUVE PAGAMENTO**

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA

ABRIL DE 2019

### REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DA MAPIVA

- **Objeto de Projeto:** Reforma da escola da mapiva do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma da escola da mapiva , zona rural do município de Nova Timboteua-PA CEP:68730-000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:**Nº 9/2019-015
- **Número do Processo Licitatório :** 030/2019
- **Data de inicio da obra:** 04 de fevereiro de 2019
- **Data de fim da obra :** 06 de junho de 2019
- **Valor Total da Obra;** R\$86.330,23
- **Valor Total Aplicado:**R\$00,00
- **Percentual Aplicado:**00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:**R\$00,00