

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA MAIO 2019

REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO

- **Objeto de Projeto:** Reforma do terminal rodoviário do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma do terminal rodoviário, Avenida assis de vasconcelos , centro, do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação contratada:** N° 9/2019-015
- **Número do Processo Licitatório :** 030/2019
- **Data de inicio da obra:** 14 de janeiro de 2019
- **Data de fim da obra :**29 de janeiro de 2019
- **Valor Total da Obra:**R\$280.085,000
- **Valor Total Aplicado:** R\$3.514,85
- **Percentual Aplicado:**1,25%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$3.514,85(1-PARCELA- 09/05/2018)

A obra foi finalizada no mês janeiro conforme estipulado no contrato porém foi pago no dia 09/05/2018)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA MAIO 2019

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DAZI CORREIA

- **Objeto de Projeto:** Reforma da creche dazi coreia do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma da creche dazi correia ,Rua largo do são Francisco ,centro, do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação contratada:** N ° 9/2019-015
- **Número do Processo Licitatório :** 030/2019
- **Data de inicio da obra:** 14 de janeiro de 2019
- **Data de fim da obra :**29 de janeiro de 2019
- **Valor Total da Obra:**R\$86.330,23
- **Valor Total Aplicado:**R\$26.162,07
- **Percentual Aplicado:**30,03%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$6.568,61(1-PARCELA-09/05/2019)

A obra foi finalizada no mês janeiro conforme estipulado no contrato porém foi pago no dia 09/05/2018)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA

MAIO DE 2019

ASFALTO DA ARÉA URBANA

- **Objeto de Projeto:** Pavimentação Do bairro santa rita do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Pavitex Serviços de pavimentação e comércio Eirelli
- **Local Da Execução Da Obra:** Pavimentação do bairro santa rita do município de Nova Timboteua-PA CEP:68730-000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL
- **Número do Processo Licitatório:** 049/2017
- **Data de inicio da obra:** 18 de julho de 2018
- **Data de fim da obra :** 29 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$903.816,87
- **Valor Total Aplicado:** R\$150.307,58
- **Percentual Aplicado:** 16,63%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$80.000,00(1-PARCELA-09-05-2019-2 PARCELA-70.307,58-2 PARCELA-10/05/2019)