

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA AGOSTO 2018

### ASFALTO NA ARÉA URBANA E RURAL

- **Objeto de Projeto:** Asfalto no distrito do buçu, vila timboteua de nova Timboteua-PA
- **Nome do Contratado:** Pavitex Serviços de Pavimentação e Comércio Eireli.
- **Local Da Execução Da Obra:** Asfalto no distrito do buçu , vila timboteua .Nova Timboteua-PA CEP:68730-000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-912017-024.
- **Número do Processo Licitatório :** 049/2017
- **Data de inicio da obra:** 08 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra :** 23 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$666.000,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$432.900,00
- **Percentual Aplicado:** 65 %
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$ 41.100,00(1-PARCELA-10/08/2018)
- R\$ 36.000,00(2-PARCELA-16/08/2018)
- R\$ 59.700,00(3-PARCELA-30/08/2018)
-

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA AGOSTO 2018

### REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO POLICIAL VILA TIMBOTEUA

- **Objeto de Projeto:** Reforma do posto policial do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma do posto policial , da vila timboteua do Distrito do buçu , zona rural do município , Nova Timboteua-PA , CEP:68730000.
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP— 9/2017-017.
- **Número do Processo Licitatório :** 049/2017
- **Data de inicio da obra:** 31 de julho de 2018
- **Data de fim da obra :**31 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$280.085,000
- **Valor Total Aplicado:** R\$00,00
- **Percentual Aplicado:** 00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:**R\$00,00

**A obra foi finalizada no mês de agosto conforme estipulado no contrato porém foi pago no dia 19/11/2018**

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA

### AGOSTO DE 2018

#### SERVIÇO DE SARJETA E MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIOS

- **Objeto de Projeto:** Serviço de sarjeta e meio feio do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Serviço de sarjeta e meio feio do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000.
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP— 9/2017-017.
- **Número do Processo Licitatório :**049/2017
- **Data de inicio da obra:** 23 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra :**02 de fevereiro de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 280.085,000
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 17.100,83
- **Percentual Aplicado:** 6,10 %
- **Valor aplicado do mês vigente:**R\$17.100,83(1-PARCELA-02/08/2018)

**A obra foi finalizada no mês de fevereiro conforme estipulado no contrato porém foi pago no dia 02/08/2018)**