

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO / 2021

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ONEIDE ALVES PINHEIRO

- **Objeto da Obra:** Reforma e adequação da E.M.E.F Oneide Alves Pinheiro
- **Nome do Contratado:** NOGUEIRA & NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Av. LARGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, FRENTE PRAÇA DA BANDEIRA / NOVA TIMBOTEUA
- **Origem do Recurso: Dotação:**1.012 - **Especificação:** Reforma /Construção /Ampliação de escolas - **CATEGORIA ECÔNOMICA** :4.4.90.51.00.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL
- **Número do Processo Licitatório:** Contrato N° 079/2020 Execução de Serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparos e adaptações em próprios municipais em prédios públicos locados e conveniados.
- **Data de Início da Obra:** 27 de abril 2021
- **Data de Fim da Obra:** 27 de novembro 2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 409.897,78
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 146.725,22
- **Percentual total aplicado:** 35,79%
- **Percentual mensal aplicado:** 2,57%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 10.554,24



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO / 2021

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ONEIDE ALVES PINHEIRO

- **Objeto da Obra:** Reforma e adequação da E.M.E.F Oneide Alves Pinheiro
- **Nome do Contratado:** NOGUEIRA & NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Av. LARGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, FRENTE PRAÇA DA BANDEIRA / NOVA TIMBOTEUA
- **Origem do Recurso: Dotação:**1.012 - **Especificação:** Reforma /Construção /Ampliação de escolas - **CATEGORIA ECÔNOMICA** :4.4.90.51.00.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL
- **Número do Processo Licitatório:** Contrato N° 079/2020 Execução de Serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparos e adaptações em próprios municipais em prédios públicos locados e conveniados.
- **Data de Início da Obra:** 27 de abril 2021
- **Data de Fim da Obra:** 27 de novembro 2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 409.897,78
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 156.867,02
- **Percentual total aplicado:** 38,27%
- **Percentual mensal aplicado:** 2,47%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 10.141,80



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO / 2021

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ONEIDE ALVES PINHEIRO

- **Objeto da Obra:** Reforma e adequação da E.M.E.F Oneide Alves Pinheiro
- **Nome do Contratado:** NOGUEIRA & NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Av. LARGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, FRENTE PRAÇA DA BANDEIRA / NOVA TIMBOTEUA
- **Origem do Recurso: Dotação:**1.012 - **Especificação:** Reforma /Construção /Ampliação de escolas - **CATEGORIA ECÔNOMICA** :4.4.90.51.00.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL
- **Número do Processo Licitatório:** Contrato N° 079/2020 Execução de Serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparos e adaptações em próprios municipais em prédios públicos locados e conveniados.
- **Data de Início da Obra:** 27 de abril 2021
- **Data de Fim da Obra:** 27 de novembro 2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 409.897,78
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 168.392,97
- **Percentual total aplicado:** 41,08%
- **Percentual mensal aplicado:** 2,81%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 11.525,95

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO / 2021

PINTURA DA ESCOLA SORIANO MONTEIRO

- **Objeto da Obra:** Reforma em pintura da escola SORIANO MONTEIRO
- **Nome do Contratado:** NOGUEIRA & NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
- **Local de Execução da Obra:** VILA DA CURVA; município de NOVA TIMBOTEUA
- **Origem do Recurso: Dotação:**1.011 - **Especificação:** Reforma /Construção /Ampliação de escolas - **CATEGORIA ECÔNOMICA** :4.4.90.51.00.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL
- **Número do Processo Licitatório:** Contrato N° 078/2020 Execução de Serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparos e adaptações em próprios municipais em prédios públicos locados e conveniados.
- **Data de Início da Obra:** 08 de outubro 2021
- **Data de Fim da Obra:** 15 de outubro 2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 12.269,26
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 12.269,26
- **Percentual total aplicado:** 100,00%
- **Percentual mensal aplicado:** 100,00%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 12.269,26