

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**JANEIRO 2018**

### **ASFALTO NA ÁREA URBANA E RURAL**

- **Objeto do Projeto:** Asfalto na Área Urbana/Rural neste município de nova Timboteua- PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA-ME.
- **Local Da Execução Da Obra:** Área urbana e rural, Nova Timboteua – PA, CEP: 68730-000.  
**Origem Do Recurso:** Dotação: 0801. Especificação: Asfalto na Área Urbana/Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-9/2017-017.
- **Número do Processo Licitatório:** 09/2017
- **Data de início da obra:** 08 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra:** 27 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 432.900,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 58.800,00
- **Percentual Total Aplicado:** 13,58%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 58.800,00