

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA JANEIRO 2019

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DAZI CORREIA

- **Objeto de Projeto:** Reforma da creche dazi coreia do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma da creche dazi correia ,Rua largo do são Francisco ,centro, do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação contratada:** N° 9/2019-015
- **Número do Processo Licitatório :** 030/2019
- **Data de inicio da obra:** 14 de janeiro de 2019
- **Data de fim da obra :**29 de janeiro de 2019
- **Valor Total da Obra:**R\$86.330,23
- **Valor Total Aplicado:** R\$00,00
- **Percentual Aplicado:**00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$00,00

A obra foi finalizada no mês janeiro conforme estipulado no contrato porém foi pago no dia 09/05/2018)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA JANEIRO 2019

REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO

- **Objeto de Projeto:** Reforma do terminal rodoviário do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma do terminal rodoviário, Avenida assis de vasconcelos , centro, do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação contratada:** N° 9/2019-015
- **Número do Processo Licitatório :** 030/2019
- **Data de inicio da obra:** 14 de janeiro de 2019
- **Data de fim da obra :**29 de janeiro de 2019
- **Valor Total da Obra:**R\$280.085,000
- **Valor Total Aplicado:** R\$00,00
- **Percentual Aplicado:**00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$00,00

A obra foi finalizada no mês janeiro conforme estipulado no contrato porém foi pago no dia 09/05/2018)