

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DA ENGENHARIA
SETEMBRO 2018

ASFALTO NA ARÉA URBANA E RURAL

- **Objeto de Projeto:** Pavimentação do bairro santa rita do município de Nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Pavitex Serviços de Pavimentação e Comércio Eireli.
- **Local Da Execução da obra:** Pavimentação do bairro santa rita do município de Nova Timboteua-PA CEP:68730-000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Número do Processo Licitatório:**049/2017
- **Modalidade de licitação contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-912017-024
- **Data de inicio da obra :** 18 de julho de 2018
- **Data de fim da obra :** 29 de agosto de 2018
- **Valor total da obra :** R\$903.816,87
- **Valor total aplicado:** R\$452.257,66
- **Percentual aplicado:** 50,03%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$243.094,32(-1-PARCELA-10/09/2018)