

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MARÇO 2018

ASFALTO NA ÁREA URBANA E RURAL

- **Objeto do Projeto:** Asfalto na Área Urbana/Rural neste município de nova Timboteua- PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA-ME.
- **Local Da Execução Da Obra:** Área urbana e rural, Nova Timboteua – PA, CEP: 68730-000.
Origem Do Recurso: Dotação: 0801. Especificação: Asfalto na Área Urbana/Rural. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-9/2017-017.
- **Número do Processo Licitatório:** 09/2017
- **Data de início da obra:** 08 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra:** 27 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 432.900,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 191.100,00
- **Percentual Total Aplicado:** 44,14%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 67.500,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA KM 15

- **Objeto do Projeto:** Reforma e ampliação da escola de ensino fundamental neste município de nova Timboteua- PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA-ME.
- **Local Da Execução Da Obra:** Escola Municipal de Ensino Fundamental km 15, Distrito do km 15, Zona rural, Nova Timboteua – PA, CEP: 68730-000.
Origem Do Recurso: Dotação: 1012. Especificação: Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-912017-024.
- **Número do Processo Licitatório:** 049/2017
- **Data de início da obra:** 19 de março de 2018
- **Data de fim da obra:** 30 de maio de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 29.515,05
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Total Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$00,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MAGALHÃES BARATA

- **Objeto do Projeto:** Reforma e ampliação da escola de ensino fundamental neste município de nova Timboteua- PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA-ME.
- **Local Da Execução Da Obra:** Escola Municipal de Ensino Fundamental Distrito do Buçu, Vila Timboteua– Zona Rural, Nova Timboteua–PA, CEP: 68730-000.
- **Origem do Recurso:** Dotação: 1012. Especificação: Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-912017-024.
- **Número do Processo Licitatório:** 049/2017
- **Data de início da obra:** 19 de março de 2018
- **Data de fim da obra:** 08 de junho de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 23.186,92
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Total Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$ 00,00

REFORMA DO MURO PERIMETRAL DA ESCOLA JORGE ELIAS SALUM

- **Objeto do Projeto:** Reforma do Muro Perimetral da Escola Jorge Elias do município de nova Timboteua- PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA-ME.
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma do Muro Perimentral da escola Jorge Elias, Avenida Charles Assad.
- **Origem Do Recurso:** Dotação: 1012. Especificação: Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP- 912017-024.
- **Número do Processo Licitatório:** 049/2017
- **Data de início da obra:** 05 de março de 2018
- **Data de fim da obra:** 27 de abril de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 9.860,96
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 00,00
- **Percentual Total Aplicado:** 0%
- **Valor aplicado durante o mês vigente:** R\$00,00