

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA

JANEIRO DE 2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO CABRAL

- **Objeto de Projeto:** Reforma do refeitório da escola Pedro cabral do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma do refeitório da escola Pedro Cabral , Vila timboteua , do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-9/2017-017
- **Número do Processo Licitatório :** 049/2017
- **Data de inicio da obra:** 09 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra :**27 de março de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$86.330,23
- **Valor Total Aplicado:** R\$00,00
- **Percentual Aplicado:** 00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$00,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA

JANEIRO DE 2018

SERVIÇO DE SARJETA E MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICÍPIO

- **Objeto de Projeto:** Serviço de sarjeta e meio fio da ruas do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Serviço de sarjeta e meio fio da ruas do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-9/2017-017
- **Número do Processo Licitatório :** 049/2017
- **Data de inicio da obra:** 23 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra :**02 de fevereiro de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$280.085,000
- **Valor Total Aplicado:** R\$00,00
- **Percentual Aplicado:** 00,00%

A obra foi finalizada no mês de fevereiro conforme estipulado no contrato porém foi pago no dia 02/08/2018)

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA

JANEIRO DE 2018

ASFALTO NA ARÉA URBANA E RURAL

- **Objeto de Projeto:** Asfalto no distrito do buçu villa timboteua do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Pavitex Serviços de Pavimentação e Comércio Eireli.
- **Local Da Execução Da Obra:** Asfalto no distrito do buçu , vila Timboteua do município .Nova Timboteua-PA CEP:68730-000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-912017-024.
- **Número do Processo Licitatório :** 049/2017
- **Data de inicio da obra:** 08 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra :** 23 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra;** R\$666.000,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$58.800,00(1-PARCELA-29/01/2018)
- **Percentual Aplicado:** 8,82%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$58.800,00(1-PARCELA-29/01/2018)