

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA FEVEREIRO DE 2018

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PEDRO CABRAL

- **Objeto de Projeto:** Reforma da escola do refeitório Pedro Cabral do município de Nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Reforma do refeitório da escola Pedro Cabral , Vila timboteua , do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-9/2017-017
- **Número do Processo Licitatório :** 049/2017
- **Data de inicio da obra:** 09 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra :** 27 de março de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$86.330,23
- **Valor Total Aplicado:** R\$00,00
- **Percentual Aplicado:** 00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$00,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA FEVEREIRO DE 2018

SERVIÇO DE SARJETA E MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO

- **Objeto de Projeto:** Serviço de sarjeta e meio fio da ruas do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Nogueira e Silva Engenharia LTDA- ME
- **Local Da Execução Da Obra:** Serviço de sarjeta e meio fio da ruas do município de Nova Timboteua-PA, CEP:68730000
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-9/2017-017
- **Número do Processo Licitatório :** 049/2017
- **Data de inicio da obra:** 23 de janeiro de 2018
- **Data de fim da obra :**02 de fevereiro de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$280.085,000
- **Valor Total Aplicado:** R\$00,00
- **Percentual Aplicado:** 00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$00,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA FEVEREIRO 2018

ASFALTO NA ARÉA URBANA E RURAL

- **Objeto de Projeto:** Asfalto no distrito do buçu da vila timboteua, município de Nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Pavitex Serviços de Pavimentação e Comércio Eireli.
- **Local Da Execução Da Obra:** Asfalto no distrito do buçu, vila do município Timboteua. Nova Timboteua-PA CEP: 68730-000
- **Origem Do Recurso:** Dotação: 1012. Especificação: Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-912017-024.
- **Número do Processo Licitatório:** 049/2017
- **Data de início da obra:** 08 de agosto de 2018
- **Data de fim da obra:** 23 de agosto de 2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 666.000,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 123.600,00
- **Percentual Aplicado:** 18,55 %
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$ 36.000,00 (1-PARCELA-16/02/2018)
R\$ 28.800,00 (2-PARCELA-28/02/2018)