

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA DEZEMBRO 2018

ASFALTO NA ARÉA URBANA E RURAL

- **Objeto de Projeto:** Asfalto no distrito do buçu do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** Pavitex Serviços de Pavimentação e Comércio Eireli.
- **Local Da Execução Da Obra:** Asfalto no distrito do buçu da vila timboteua do município. Nova Timboteua-PA CEP: 68730-000
- **Origem Do Recurso:** Dotação: 1012. Especificação: Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares. Elemento: 4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL SRP-912017-024.
- **Número do Processo Licitatório:** 049/2017
- **Data de início da obra:** 16 de maio de 2018
- **Data de fim da obra:** 16 de maio de 2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 666.000,00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 640.500,00
- **Percentual Aplicado:** 96,17%
- **Valor aplicado do mês vigente:** R\$ 00,00