

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA

NOVEMBRO 2019

PAVIMETANÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DA VILA TIMBOTEUA

- **Objeto de Projeto:** Pavimentação asfáltica da Vila Timboteua do município de Nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** M E W PINHEIRO ASFALTO-LTDA-EPP
- **Local Da Execução Da Obra:** Pavimentação Asfáltica da vila Timboteua do município de Nova Timboteua-PA CEP:68730-000.
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** : PREGÃO 9/2019-018
- **Número do Processo Licitatório :**033/2019
- **Data de inicio da obra:** 13 de outubro de 2019
- **Data de fim da obra :** 08 novembro de 2019
- **Valor Total da Obra:**R\$2.448.000,00
- **Valor Total Aplicado:**R\$00,00
- **Percentual Aplicado:**00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:**R\$00,00

A OBRA FOI CONCLUÍDA NÃO HOUE AINDA PAGAMENTO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA NOVEMBRO 2019

PAVIMETAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DA VILA SÃO PEDRO

- **Objeto de Projeto:** Pavimentação asfáltica da Vila da São Pedro do município de nova Timboteua-PA.
- **Nome do Contratado:** M E W PINHEIRO ASFALTO-LTDA-EPP
- **Local Da Execução Da Obra:** Pavimentação Asfáltica da vila São Pedro do município de Nova Timboteua-PA CEP:68730-000.
- **Origem Do Recurso:** Dotação:1012.Especificação: Construção , reforma, ampliação e aparelhamento das unidades escolares .Elemento:4.4.90.51.00.
- **Modalidade De Licitação Contratada:** : PREGÃO 9/2019-018
- **Número do Processo Licitatório :**033/2019
- **Data de inicio da obra:**04 de novembro de 2019
- **Data de fim da obra :** 08 novembro de 2019
- **Valor Total da Obra:**R\$2.448.000,00
- **Valor Total Aplicado:**R\$00,00
- **Percentual Aplicado:**00,00%
- **Valor aplicado do mês vigente:**R\$00,00

A OBRA FOI CONCLUÍDA NÃO HOUVE AINDA PAGAMENTO