

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

---

MARÇO / 2023

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada na área da construção civil para a prestação dos serviços de construção do mercado municipal de Nova Timboteua com fornecimento de material e serviço.
- **Nome do Contratado:** SANTA ROSA CONSTRUTORA EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, FRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
- **Origem do Recurso:** Dotação:1.014 - **Especificação:** Construção/ Reforma /de Mercado - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEDOP:** 07.107 15.141.1508.7556 444042 0101/0301 **PREFEITURA:** 08.0801.04122 008 104 449051 1510
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS – ORIGINÁRIA DE CONVÊNIO N° 08/2021; PORCESSO N° 2020/483720
- **Número do Processo Licitatório:** Contrato N° 052/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
- **Data de Início da Obra:** 14 de outubro 2021
- **Data de Fim da Obra:** 06 de maio 2022 + CONVÊNIO ADTIVADO ATÉ 02 de novembro 2022 + 2° TERMO DE ADITIVO ATÉ 28 de abril 2023.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.023.076,02
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.865.334,09
- **Percentual total aplicado:** 92,20%

- **Percentual mensal aplicado:** 3,90%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 79.289,64

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

---

**MARÇO / 2023**

### **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA URBANA E MAIRA LUIZA AMARAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO, CONFORME PLANILHAS E COMPLEMENTARES**

- **Objeto da Obra:** Reforma e ampliação das escolas Maria Urbana e Maria Luiza Amaral do município de Nova Timboteua, com fornecimento de material e serviço, conforme planilhas e complementares.
- **Nome do Contratado:** SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, LADO AO PALCO & VILA TIMBOTEUA, S/N, LADO À PRAÇA.
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1.012 - **Especificação:** Construção/ Reforma/Ampliação de escolas - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). **Elemento de gasto:** 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE MENOR PREÇO – ORIGINÁRIA DO CONTRATO N° 062/2022.
- **Número do Processo Licitatório:** N° 003/2022 – TP – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA.
- **Data de Início da Obra:** 02 de janeiro 2023
- **Data de Fim da Obra:** 15 de julho 2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.266.021,87
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 215.735,91

- **Percentual total aplicado:** 17,04%
- **Percentual mensal aplicado:** 8,11%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 102.729,70

## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

---

**MARÇO / 2023**

### **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA URBANA E MAIRA LUIZA AMARAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO, CONFORME PLANILHAS E COMPLEMENTARES**

- **Objeto da Obra:** Reforma e ampliação das escolas Maria Urbana e Maria Luiza Amaral do município de Nova Timboteua, com fornecimento de material e serviço, conforme planilhas e complementares.
- **Nome do Contratado:** SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, LADO AO PALCO & VILA TIMBOTEUA, S/N, LADO À PRAÇA.
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1.012 - **Especificação:** Construção/ Reforma/Ampliação de escolas - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). **Elemento de gasto:** 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE MENOR PREÇO – ORIGINÁRIA DO CONTRATO N° 062/2022.
- **Número do Processo Licitatório:** N° 003/2022 – TP – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA.
- **Data de Início da Obra:** 02 de janeiro 2023
- **Data de Fim da Obra:** 15 de julho 2023



**ESTADO DO PARÁ**  
**PODER EXECUTIVO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**  
**CNPJ: 05.149.125/0001-00**



- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.266.021,87
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 441.003,07
- **Percentual total aplicado:** 34,83%
- **Percentual mensal aplicado:** 17,79%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 225.268,69