

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL / 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO

- **Objeto da Obra:** Reforma da unidade básica de saúde (Centro) do município de Nova Timboteua, com fornecimento de material e serviço, conforme planilhas e complementares.
- **Nome do Contratado:** SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Rua R. Olavo Bilac, 1104 - Nova Timboteua, PA, 68730-000.
- **Origem do Recurso:** Dotação:1.025 - **Especificação:** Construção/ Reforma/Ampliação de Unidade Básica de Saúde - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE MENOR PREÇO. CONTRATO Nº 061/2022 SMS.
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 002/2022 – TP – PREITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA.
- **Data de Início da Obra:** 14 de dezembro 2022
- **Data de Fim da Obra:** 01 de junho 2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 395.325,14
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 200.000,00
- **Percentual total aplicado:** 50,59%
- **Percentual mensal aplicado:** 121,22%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 44.359,95

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO / 2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MARIA URBANA E MAIRA LUIZA AMARAL DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO, CONFORME PLANILHAS E COMPLEMENTARES

- **Objeto da Obra:** Reforma e ampliação das escolas Maria Urbana e Maria Luiza Amaral do município de Nova Timboteua, com fornecimento de material e serviço, conforme planilhas e complementares.
- **Nome do Contratado:** SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA.
- **Local de Execução da Obra:** Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, LADO AO PALCO & VILA TIMBOTEUA, S/N, LADO À PRAÇA.
- **Origem do Recurso: Dotação:** 1.012 - **Especificação:** Construção/ Reforma/Ampliação de escolas - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). **Elemento de gasto:** 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE MENOR PREÇO – ORIGINÁRIA DO CONTRATO Nº 062/2022.
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 003/2022 – TP – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA.
- **Data de Início da Obra:** 02 de janeiro 2023
- **Data de Fim da Obra:** 15 de julho 2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.266.021,87
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 638.343,67
- **Percentual total aplicado:** 50,42%
- **Percentual mensal aplicado:** 15,59%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 197.340,60



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
CNPJ: 05.149.125/0001-00

