



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
CNPJ: 05.149.125/0001-00



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MAIO / 2021

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ONEIDE ALVES PINHEIRO

- **Objeto da Obra:** Reforma e adequação da E.M.E.F Oneide Alves Pinheiro
- **Nome do Contratado:** NOGUEIRA & NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Av. LARGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, FRENTE PRAÇA DA BANDEIRA / NOVA TIMBOTEUA
- **Origem do Recurso: Dotação:**1.012 - **Especificação:** Reforma /Construção /Ampliação de escolas - **CATEGORIA ECÔNOMICA** :4.4.90.51.00.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO PRESENCIAL
- **Número do Processo Licitatório:** Contrato N° 079/2020 Execução de Serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparos e adaptações em próprios municipais em prédios públicos locados e conveniados.
- **Data de Início da Obra:** 27 de abril 2021
- **Data de Fim da Obra:** 27 de novembro 2021
- **Valor Total da Obra:** R\$ 409.897,78
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 26.243,06
- **Percentual total aplicado:** 6,40%
- **Percentual mensal aplicado:** 6,40%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 26.243,06