

Relatório de Execução ( Maio/2023 )

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Contratação de empresa especializada na área da construção civil para a prestação dos serviços de construção do mercado municipal de Nova Timboteua com fornecimento de material e serviço.	SANTA ROSA CONSTRUTORA EIRELI	Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, FRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	1.014 - Especificação: Construção Reforma (de Mercado) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEDOP: 07.107.15.141.1508.7556 444042 0101 0301 PREFEITURA: 08.0801.04122 008 104 449051 1510	TOMADA DE PREÇOS - ORIGINÁRIA DE CONVÊNIO Nº 08/2021; PORCESSO Nº 2020483720	Contrato Nº 052/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	14 de outubro 2021	06 de maio 2022 + CONVÊNIO ADITIVO ATÉ 02 de novembro 2022 + 2º TERMO DE ADITIVO ATÉ 28 de abril 2023.	#####	#####	96,20%	4,00%	RS 8 0.740,43	ABERTA
Reforma e ampliação das escolas Maria Urbana e Maria Luiza Amaral do município de Nova Timboteua, com fornecimento de material e serviço, conforme planilhas e complementares.	SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA.	Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, LADO AO PALCO & VILA TIMBOTEUA, S/N, LADO À PRAÇA	1.012 - Especificação: Construção Reforma/Ampliação de escolas - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Elemento de gasto: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	TOMADA DE MENOR PREÇO - ORIGINÁRIA DO CONTRATO Nº 062/2022	Nº 003/2022 - TP - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA.	02 de janeiro 2023	15 de julho 2023	#####	RS 7 79.282,52	61,55%	11,13%	RS 1 40.938,85	ABERTA
Contratação de empresa especializada na área da construção civil para a prestação dos serviços de construção do terminal rodoviária de Nova Timboteua com fornecimento de material e serviço.	AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA.	Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, LADO À E.M.E.F ONEIDE ALVES PINHEIRO	1.016 - Especificação: Construção de Terminal Rodoviária - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	TOMADA DE MENOR PREÇO - ORIGINÁRIA DE CONVÊNIO Nº 020/2022.	Contrato Nº 001/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	14 de outubro 2022	03 de abril 2023	#####	RS 536.635,10	46,42%	10,85%	RS 125.400,69	ABERTA