RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO / 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada na área da construção civil para a prestação dos serviços de construção do mercado municipal de Nova Timboteua com fornecimento de material e serviço.
- **Nome do Contratado:** SANTA ROSA CONSTRUTORA EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, FRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
- **Origem do Recurso**: **Dotação**:1.014 - **Especificação**: Construção/ Reforma /de Mercado - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEDOP:** 07.107 15.141.1508.7556 444042 0101/0301 **PREFEITURA:** 08.0801.04122 008 104 449051 1510
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS – ORIGINÁRIA DE CONVÊNIO N° 08/2021; PORCESSO Nº 2020/483720
- **Número do Processo Licitatório:** Contrato N° 052/2021 – PREITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
- **Data de Início da Obra:** 14 de outubro 2021
- **Data de Fim da Obra:** 06 de maio 2022
- **Valor Total da Obra:** R$ 2.023.076,02
- **Valor Total Aplicado:** R$ 964.018,31
- **Percentual total aplicado:** 47,65%
- **Percentual mensal aplicado:** 10,47%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 211.816,93