RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO / 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO

- **Objeto da Obra:** Contratação de empresa especializada na área da construção civil para a prestação dos serviços de construção do mercado municipal de Nova Timboteua com fornecimento de material e serviço.
- **Nome do Contratado:** SANTA ROSA CONSTRUTORA EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, FRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
- **Origem do Recurso**: **Dotação**:1.014 - **Especificação**: Construção/ Reforma /de Mercado - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SEDOP:** 07.107 15.141.1508.7556 444042 0101/0301 **PREFEITURA:** 08.0801.04122 008 104 449051 1510
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS – ORIGINÁRIA DE CONVÊNIO N° 08/2021; PORCESSO Nº 2020/483720
- **Número do Processo Licitatório:** Contrato N° 052/2021 – PREITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
- **Data de Início da Obra:** 14 de outubro 2021
- **Data de Fim da Obra:** 06 de maio 2022+ CONVÊNIO ADTIVADO ATÉ 02 de novembro 2022.
- **Valor Total da Obra:** R$ 2.023.076,02
- **Valor Total Aplicado:** R$ 1.212.292,96
- **Percentual total aplicado:** 59,92%
- **Percentual mensal aplicado:** 8,89%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 180.004,60

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

AGOSTO / 2022

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA, PA

- **Objeto da Obra:** Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, em vias urbanas do município de Nova Timboteua, PA
- **Nome do Contratado:** PAVITEX SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI
- **Local de Execução da Obra:** RUAS DA ZONA URBANA do município DE NOVA TIMBOTEUA-PA;
- **Origem do Recurso**: **Dotação**:1.021 - **Especificação**: 26 541 0002 1.021 Asfalto na área urbana/rural - **CATEGORIA ECÔNOMICA**: 4.4.90.51.00;
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO nos termos do Contrato 086/2018, de 14 de junho de 2018;
- **Número do Processo Licitatório:** 2/2018 002 – TP PMNT.
- **Data de Início do Serviço:** 15 de junho 2018
- **Data de Fim do Serviço:** 30 de agosto 2022
- **Valor Total do Serviço:** R$ 903.816,87
- **Valor Total Aplicado:** R$ 903.816,87
- **Percentual total aplicado:** 100,00%
- **Percentual mensal aplicado:** 1,76%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 15.978,46