Relatório de Execução (Janeiro/2024)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DAS VILAS DO MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA	START – LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-EPP	VILA TIMBOTEUA / VILA MAPIVA / VILA DO TERREIRÃO	FEDERAL	TOMADA DE MENOR PREÇO – ORIGINÁRIA DO CONTRATO N° 021/2023 PMNT	N° 001/2023 – TP – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA.	29/11/2023	30/01/2024	#############	R$ 1.106.027,99	71,77%	39,37%	R$ 606.731,32	MED 02 ABERTA