Relatório de Execução (Novembro/2023)

Objeto da Obra	Nome do Contratado	Local de Execução da Obra	Origem do Recurso	Modalidade de Licitação Contratada	Número do Processo Licitatório	Data de Início da Obra	Data de Fim da Obra	Valor Total da Obra	Valor Total Aplicado	Percentual total aplicado	Percentual mensal aplicado	Valor aplicado no mês vigente	Situação (status)
Reforma e ampliação das escolas Maria Urbana e Maria Luiza Amaral do município de Nova Timboteua, com fornecimento de material e serviço, conforme planilhas e complementares.	SANTA ROSA CONSTRUTORA LTDA.	Av. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, LADO AO PALCO & VILA TIMBOTEUA, S/N, LADO Â PRAÇA	1.012 - Especificação: Construção/ Reforma/Ampliação de escolas - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Elemento de gasto: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	TOMADA DE MENOR PREÇO – ORIGINÁRIA DO CONTRATO Nº 062/2023	Nº 003/2022 – TP – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA.	02 de janeiro 2023	15 de julho 2023	###########	###########	100,00%	5,38%	R$ 68.109,34	MED 11 CONCLUIDA